

工事参考工程表（工事制限）

件名：高根小中学校整備工事

予定工事期間：令和5年7/10～令和5年10/10

年月	2022年5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			
	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
項目																									
既存調査調整・施工計画																									
仮設									仮囲い・鉄板敷				仮囲い盛替え												
撤去工事																									
金属工事																									
建具工事																									
内装工事													ボード張り												
塗装工事													フローリング、ビニル床シート												
ユニット工事																									
設備工事																									
外構工事 (駐車場・屋外倉庫)																									
プール工事 ※夏休み後も施工可																									
体育館 (外部平場含む)																									
調理・被服室																									
検査 (社内・監理者・監督員・消防・市検査員等)																									

※調理・被服室（プール）以外の工事は夏休み期間（7月20日頃～8月31日を予定）中に完了させ、2学期からの学校運営に支障のないようにすること。
 ※夏休み期間外に仮設・撤去工事を行う場合は、監督員、学校長が承認する工事内容・日程で、学校運営に支障のない範囲で、安全対策を施し施工すること。（原則、作業は休校日に実施する。）
 ※やむを得ず夏休み期間外に工事を行う場合は、監督員、学校長が承認する工事内容・日程で十分な安全対策を施し施工すること。
 ※2学期以降、やむを得ず残工事が発生した場合は、監督員、工事監理者及び学校長と協議の上、学校運営に支障のないように行うこと。
 ※注意事項：①給食車出入り ②職員出入り ③生徒の出入り ④学童関係者の出入り ⑤その他の来校者の出入り ⑥近隣への騒音、振動、埃等の配慮 ⑦工事期間中、市委託機関による設備等点検業務（消防・