

工事参考工程表（工事制限）

件名：武蔵台小中学校整備工事

年月	2022年5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月					
	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30			
書類作成																																	
現場事務所																																	
既存調査調整、施工計画																																	
仮設																																	
撤去工事																																	
金属工事																																	
建具工事																																	
内装工事																																	
塗装工事																																	
ユニット工事																																	
設備工事																																	
外構工事																																	
手直し、復旧工事																																	
検査 (社内・監督員・監理者・消防・市検査員等)																																	
夏休み期間 (7/22～8/31を予定)																																	

※工事は夏休み期間（7/22～8/31を予定）中に完了させ、2学期からの学校運営に支障のないようにすること。
 ※夏休み期間外に仮設・撤去工事を行う場合は、監督員、学校長が承認する工事内容・日程で、学校運営に支障のない範囲で、安全対策を施し施工すること。（原則、作業は休校日に実施する。）
 ※やむを得ず夏休み期間外に工事を行う場合は、監督員、学校長が承認する工事内容・日程で十分な安全対策を施し施工すること。
 ※2学期以降、やむを得ず残工事が発生した場合は、監督員、工事監理者及び学校長と協議の上、学校運営に支障のないように行うこと。
 ※注意事項：①給食車出入り ②職員出入り ③生徒の出入り ④学童関係者の出入り ⑤その他の来校者の出入り ⑥近隣への騒音、振動、埃等の配慮 ⑦工事期間中、市委託機関による設備等点検業務（消防・電気・昇降機・空調・給水・清掃等）あり