

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年04月19日

計画の名称	日高市における快適な水環境の整備											
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	日高市											
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道整備を行い、衛生かつ快適な住環境の整備を推進する。 ・雨水管整備を行い、浸水対策等防災に強い体制整備を推進する。 											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	662	A	662	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27	H29末	H31末
1	下水道処理人口普及率を60%(H27)から67%(H31)に増加させる。 下水道処理人口普及率	60%	63%	67%
2	雨水管整備率を6%(H27)から8%(H31)に増加させる。 雨水管整備率 雨水管整備済面積(ha)/雨水管整備区域面積(ha) 777.7ha	6%	7%	8%
3	処理場水処理施設のエアレーションタンク1池分と汚泥処理施設の濃縮槽1槽を増加させ、浄化センターの処理能力を15,670m3/日から18,800m3/日に拡大させる。 処理場能力 H27 15,670m3/日 H31 18,800m3/日	15670m3/日	18800m3/日	18800m3/日
4	処理場設備の長寿命化計画を策定する。 長寿命化計画達成率 整備済みの処理場(1箇所)/長寿命化計画を策定すべき処理場(1箇所)	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	日高市	直接	日高市	管渠(雨水)	新設	武蔵高萩駅北地区雨水管 整備事業	管渠整備(L=0.7km)	日高市						102		-	
	A07-002	下水道	一般	日高市	直接	日高市	終末処理場	新設	日高市浄化センター増設 事業	処理場増設(エアレーション タンク・濃縮槽)	日高市						243		-	
	A07-003	下水道	一般	日高市	直接	日高市	終末処理場	-	日高市浄化センター長寿 命化事業	計画策定・改築	日高市						104		-	
	A07-004	下水道	一般	日高市	直接	日高市	管渠(汚水)	新設	旭ヶ丘地区管渠整備事業	管渠整備(L=1.0km)	日高市						213		-	
												小計						662		
												合計						662		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

日高市下水道事業の運営にかかる重要事項のため、日高市上下水道事業運営審議会条例第2条第2号に基づき日高市上下水道事業運営審議会ですべて事後評価を行う。

令和4年2月1日

公表の方法

日高市ホームページへ記載

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・ 武蔵高萩駅北土地地区画整理事業地内の雨水管の整備を行ったため、雨水の整備率が向上した。
- ・ 日高市浄化センターの施設の増設を行い、処理能力が向上した。
- ・ 日高市浄化センターの長寿命化計画（ストックマネジメント計画）を作成し、計画策定を行った。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

公衆衛生の向上や河川等の水質保全を図るため、次期（R2からR6年度）社会資本総合整備計画においても、引き続き公共下水道の整備を行っていく。

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	指標		
	最終目標値	67%	旭ヶ丘松の台地区の土地区画整理事業の進捗の影響により、本計画で予定していた、旭ヶ丘地区管渠整備事業が本計画内で実施できなかったため、目標より実績が下回った。次計画である、日高市公共下水道整備計画(R2-R6)の中で、整備を進めていく。
	最終実績値	60%	
指標			
2	指標		
	最終目標値	8%	武蔵高萩駅北土地区画整理事業の計画内容の調整により、武蔵高萩駅北地区雨水管整備事業で計画していた整備対象が縮小となったため、目標より実績が下回った。今後は、事業認可の中で優先順位を見極めながら計画的に整備していく。
	最終実績値	7%	
指標			
3	指標		
	最終目標値	18800m3 / 日	
	最終実績値	18800m3 / 日	
指標			
4	指標		
	最終目標値	100%	
	最終実績値	100%	
指標			