

社会資本総合整備計画調書(実績)

計画の名称	日高市における快適な水環境の整備				
計画の期間	平成27年度～令和元年度 (5年間)				
計画の目標	下水道整備を行い、衛生的かつ快適な住環境の整備を推進する。 雨水管整備を行い、浸水対策等防災に強い体制整備を推進する。				
計画の成果目標					
	①下水道処理人口普及率を60%(H27)から67%(R1)に増加させる。 下水道処理人口普及率	目標値	67%		
		実績値	60.4%	= 33,962人	÷ 56,272人
	②雨水管整備率を6%(H27)から8%(R1)に増加させる。 雨水管整備済面積(ha)／雨水管整備計画面積(ha)	目標値	8%		
		実績値	7%	= 55.16ha	÷ 777.70ha
	③処理場水処理施設のエアレーションタンク1池分と汚泥処理施設の濃縮槽1槽を増加させ、浄化センターの処理能力を15,670m ³ /日から18,800m ³ /日に拡大させる。 処理場能力 H27 15,670m ³ /日 → R1 18,800m ³ /日	目標値	18,800m ³ /日		
		実績値	18,800m ³ /日		
	④処理場設備の長寿命化計画を策定する。 長寿命化計画達成率 整備済みの処理場(1箇所)／長寿命化計画を策定すべき処理場(1箇所)	目標値	100%		
		実績値	100%	= 1箇所	÷ 1箇所

(単位:百万円)

要素となる事業名	計画／実績	事業内容	事業期間					事業費
			H27	H28	H29	H30	R1	
武蔵高萩駅北地区雨水管整備事業	計画	雨水管渠整備 L=0.7km						102
	実績	雨水管渠整備 L=0.4km						83
日高市浄化センター増設事業	計画	処理場増設(エアレーションタンク・濃縮槽)						243
	実績	処理場増設(エアレーションタンク・濃縮槽)						203
日高市浄化センター長寿命化事業 (日高市浄化センターストックマネジメント事業)	計画	計画策定・改築						104
	実績	計画策定・改築						33
旭ヶ丘地区管渠整備事業	計画	污水管渠整備 L=1.0km						213
	実績	污水管渠整備 L=0.0km						0