

社会資本総合整備計画について

●成果目標について

下水道処理人口普及率が 66.1%とあり、実績は 74.2%と達成はできていますが、乖離がある理由として、本計画の成果目標を設定する際に、平成 29 年度に実施した下水道事業計画変更の推計人口を使用しており、行政人口の減少幅以上に処理区域内人口の減少を大きく推計した人口であったため、乖離が発生してしまいました。

●事業期間について

平成 30 年度から令和 2 年度まで 3 年間の計画ですが、令和元年度、2 年度で実施予定であった工事の遅延（新型コロナウイルス感染症の蔓延のほか、入札不調等の影響）により令和 3 年度末まで繰り越す結果となってしまいました。

●添付図面について

時間的な遅延はありましたが、巾着田下流に係る天神橋の東側に天神橋ポンプ場が計画どおり建設され、高麗処理分区の汚水が日高市浄化センターに接続できましたので、計画と実績がイコールのため、計画と実績を 1 枚の図面とさせていただきます。