

工事参考工程表（工事制限）

高麗小中学校整備工事

2024年1月12日作成

項目	2024年6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			2025年1月			2月			3月			4月			備考			
	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31				
準備・調査	準備・調査																																				
共通仮設工事				仮囲い・敷き鉄板						仮囲い・鉄板撤去																											
【校舎棟】																																					
仮設工事				外部足場設置						足場撤去																											
				内部仮設間仕切り、床養生						撤去																											
撤去工事				撤去																																	
内装改修工事																																					
建具工事																																					
電気設備工事																																					
機械設備工事																																					
クリーニング																																					
【体育館棟】																																					
仮設工事				外部足場設置						足場撤去																											
				床養生						撤去																											
撤去工事				撤去																																	
内装改修工事																																					
防水改修工事																																					
屋根改修工事																																					
外壁改修工事																																					
電気設備工事																																					
機械設備工事										空調設備は9月末までに																											
クリーニング																																					
【外構工事】																																					
駐車場																																					
中庭広場・駐車場																																					
グラウンドスロープ																																					
屋外トイレ																																					
階段手摺																																					
体育館室外機基礎																																					
電気設備工事																																					
機械設備工事																																					
検査										消防検査 一部完了検査									完成検査																		

※体育館外部（屋根・外壁）及び体育館空調設備工事、外構工事（職員駐車場除く）以外の工事は夏休み期間（7月20日頃～8月31日を予定）中に完了させ、2学期からの学校運営に支障のないようにすること。

※夏休み期間外に仮設・撤去工事を行う場合は、監督員、学校長が承認する工事内容・日程で、学校運営に支障のない範囲で、安全対策を施し施工すること。（原則、作業は休校日に実施する。）

※やむを得ず夏休み期間外に工事を行う場合は、監督員、学校長が承認する工事内容・日程で十分な安全対策を施し施工すること。

※2学期以降、やむを得ず残工事が発生した場合は、監督員、工事監理者及び学校長と協議の上、学校運営に支障のないように行うこと。

※注意事項：①給食車出入り ②職員出入り ③生徒の出入り ④その他の来校者の出入り ⑤近隣への騒音、振動、埃等の配慮 ⑥工事期間中、市委託機関による設備等点検業務（消防・電気・昇降機・空調・給水・清掃等）あり