# 社会資本総合整備計画　　事後評価書

令和08年03月13日

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画の名称 | 日高市公共下水道整備計画 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 令和０２年度　～　令和０６年度　(5年間) | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | | | |
| 交付対象 | 日高市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 女影地区は平成１１年に公共下水全体計画区域及び事業認可区域として編入したが、市街化調整区域であることもあり、市街化区域の整備を優先した結果として未整備のまま現在に至っている。<br>また旭ヶ丘地区は平成６年に公共下水全体計画区域に編入し、令和２年度に民間による土地区画整理事業に併せて事業認可区域として編入する予定である。<br>本計画において、これら２地区についての下水道整備を行うことで、衛生的で快適な生活環境を確保する。<br><br>日高公共下水道の終末処理場である日高市浄化センターは、供用開始から３０年経過し、いままで大規模な改築修繕を行っていないことから、設備の老朽化が進んでいる。このため、平成３０年度に策定した日高市下水道ストックマネジメント計画に基づき、計画的かつ効率的に改築修繕を行うことで、安定的な汚水処理を目指す。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A＋B＋C＋D） | 1,322 | A | 1,322 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D） | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | R2 | R4 | R6 |
| 1 | 女影地区の下水道整備済面積を１２．２haに増加させる。 | | | |
| | 整備済面積／目標整備済面積 | 0% | 40% | 100% |
| 2 | 改築・更新済設備件数を０件（R2）から１１５件（R6）にする。 | | | |
| | 改築・更新済設備件数／目標改築・更新済設備件数 | 0% | 32% | 100% |
| 3 | 旭ヶ丘地区の下水道整備済面積を３５．１５haに増加させる。 | | | |
| | 整備済面積／目標整備済面積 | 0% | 0% | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 備考等 | 個別施設計画を含む | － | 国土強靱化を含む | － | 定住自立圏を含む | － | 連携中枢都市圏を含む | － | 流域水循環計画を含む | － | 地域再生計画を含む | － |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |



案件番号：　0000720189

A 基幹事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別１ | 種別２ | 要素となる事業名（事業箇所） | 事業内容（延長・面積等） | 市区町村名／港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | 全体事業費（百万円） | 費用便益比 | 個別施設計画策定状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道事業 | A07-001 | 下水道 | 一般 | 日高市 | 直接 | 日高市 | 管渠（汚水） | 新設 | 女影地区下水道管渠整備事業 | 管渠整備（L=1.4km） | 日高市 | | ■ | ■ | ■ | ■ | 260 | | ― |
| | A07-002 | 下水道 | 一般 | 日高市 | 直接 | 日高市 | 終末処理場 | 改築 | 日高市浄化センターストックマネジメント事業 | 処理場設備改築・更新 | 日高市 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 841 | | 策定済 |
| | | ストックマネジメント事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A07-003 | 下水道 | 一般 | 日高市 | 直接 | 日高市 | 管渠（汚水） | 新設 | 旭ヶ丘地区下水道管渠整備事業 | 管渠整備（L=1.0km） | 日高市 | | ■ | ■ | ■ | | 221 | | ― |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 1,322 | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 1,322 | | |



案件番号： 0000720189

## 事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

| 事後評価の実施体制 | 事後評価の実施時期 |
| --- | --- |
| 日高市上下水道事業運営審議会にて事後評価を行う。 | 令和８年２月17日 |
| | 公表の方法 |
| | 市ホームページへ掲載 |

○事業効果の発現状況

| | |
| --- | --- |
| 定量的指標に関連する<br>交付対象事業の効果の発現状況 | 日高市公共下水道ストックマネジメント計画に基づき、日高市浄化センターの汚泥脱水機（R2,3）、送風機（R3）、重力濃縮槽掻き寄せ機（R5）、脱水ケーキ移送コンベア（R5）、No.1,2 汚水ポンプ（R5,6）の改築・更新工事が完了し、安定的な汚水、汚泥処理に寄与している。<br>旭ケ丘地区の汚水を排出する圧送管の一部と、自然流下管は整備が完了し、引き続き区画整理事業の進捗にあわせて、圧送管とマンホールポンプ施設の整備を進める。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の<br>効果の発現状況（必要に応じて記述） | |

○特記事項（今後の方針等）

未普及地区の整備は汚水処理施設の効率化及び収益性を念頭に置きつつ、下水道計画区域の見直しを含め検討を行っていきたい。
老朽化した施設の改築・更新は、今後も引き続き交付金を活用し効率的及び効果的に行っていく。

| ○目標値の達成状況 | | | |
|---|---|---|---|
| 番号 | 指標（略称） | | |
| | 目標値／実績値 | | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | 目標値に対する下水道整備済面積割合 | | |
| | 最　終<br>目標値 | 100% | 市街化区域の整備完了後、市街化調整区域である当該地区の整備を予定していたが、市街化区域を対象とした事業に不測の日数が必要となったことや、事業実施にあたり課題整理に時間を要したため計画期間内で事業完了とはならず目標を達成できなかった。 |
| | 最　終<br>実績値 | 0% | |
| 2 | 目標値に対する改築・更新済設備件数割合 | | |
| | 最　終<br>目標値 | 100% | 事業費ベースでは概ね計画どおり執行したが、物価や人件費の高騰により目標とする改築・更新工事件数には届かなかった。 |
| | 最　終<br>実績値 | 37% | |
| 3 | 目標値に対する下水道整備済面積割合 | | |
| | 最　終<br>目標値 | 100% | 土地区画整理事業における、都市計画に関する協議に時間を要したため、計画期間内で事業完了とはならず目標を達成できなかった。 |
| | 最　終<br>実績値 | 0% | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



案件番号：0000720189