

## 工事参考工程表(工事制限)

工事名 高萩北中学校校舎等長寿命化改修工事

| 工事項目         | 5月 |    |    | 6月 |    |    | 7月 |    |    | 8月 |    |    | 9月 |    |    | 10月 |    |    | 11月 |    |    | 12月 |    |    | 1月 |    |    | 2月 |  |  |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|--|--|
|              | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10  | 20 | 30 | 10  | 20 | 30 | 10  | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |    |  |  |
| 書類作成         |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |  |  |
| 現場事務所        |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |  |  |
| 臨時職員室        |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |  |  |
| 既存調査調整、施工計画  |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 準備工          |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |  |  |
| 仮設           |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |  |  |
| 外部工事(外壁・防水等) |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |  |  |
| 内部工事(内装・建具等) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |    |    |  |  |
| トイレ改修工事      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 電気設備工事       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 機械設備工事       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 外構工事等        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 室内環境濃度測定     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 電気、給水停止      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 手直し・復旧工事     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 検査           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |    |    |  |  |

※工事は夏休み期間(7/22~8/31を予定)中に完了させ、2学期からの学校運営に支障のないようにすること。

※やむを得ず夏休み期間外に工事を行う場合は、監督員、学校長が承認する工事内容・日程で、十分な安全対策を施し施工すること。

※2学期以降、やむを得ず残工事が発生した場合は、担当監督員、工事監理者及び学校長と協議のうえ、学校運営に支障のないように行うこと。

※注意事項：①給食車出入り ②職員出入り ③生徒の出入り ④社会体育等施設利用者の出入りと体育館、校庭の使用 ⑤その他の来校者の出入り  
⑥近隣への騒音、振動の配慮 ⑦工事期間中、市委託機関による設備点検業務(消防・浄化槽・電気・昇降機・空調・給水等)あり